

						Tid					Økonomi		Prioritering ændret
Opgaver og projekter	Projektnr.	Ansvarlig	Afdeling	Planlægning	WRIKE	Oprettet	Forventet realiseret	Realiseret	Forventet afsluttet	Afsluttet	Budget	Realiseret	
Persondataforordning - Medarbejdere	18006	HA	Administration	1	JA	01-10-2017							01-11-2017
Persondataforordning - Kunder	18006	LS	Administration	1	JA	09-11-2017	25-08-2019				40.000		
Ny fugtbestemmelse af halm	18004	RSN	Drift	1	JA	01-03-2018							
Udbud af forsikringer 2018	18002	HA	Administration	1	JA	01-03-2018	09-10-2018	09-10-2018	01.01.2019		0		01-08-2018
Overordnet kommunikationsplan		RSN	Administration	1	JA	01-04-2018	31-01-2019				45.000		01-08-2018
Lokalaftale vagtordning	18016	HA	Administration	1	JA	05-04-2018	01-08-2018				0		05-04-2018
Udvikling af BSC og KPIer	-	RSN	Administration	1	JA	01-05-2018	01-09-2018				0		
MUS 2018	-	RSN	Administration	1	NEJ	07-05-2018	01-07-2018				0		
Gennemgang og reparation af posefilter efter brand(udskiftning af topplade)	18025	EJ	Drift	1		27-06-2018		12-07-2018	01-10-2019				01-07-2018
Temperaturoptimering - Ledningsnettet	-	EJ	Drift	1		28-06-2018							
Målerudskiftning	16007	BJ	Projekt	1	JA	28-06-2018	01-12-2018				12.000.000,00 kr.		
Nyt SRO system til ledningsnettet	17003	BJ	Projekt	1	JA	28-06-2018	01-01-2019				3.500.000,00 kr.		
Økonomiopfølgning på projekter	-	BJ	Projekt	1	NEJ	28-06-2018	01-01-2019				-		
Screening af Viking-Link	17022	BJ	Projekt	1	JA	28-06-2018	01-03-2019				300.000,00 kr.		
Præstevænget (Vejen Nord)	17023	BJ	Projekt	1	JA	28-06-2018	01-02-2019				500.000,00 kr.		
Bloksborg	17021	BJ	Projekt	1	JA	28-06-2018	15-08-2018	01-09-2018			303.000,00 kr.		
Haraldsvej etape 1	17016	BJ	Projekt	1	JA	28-06-2018	01-08-2018	01-11-2018			500.000,00 kr.		
Møllevej (Askov) - Gaskonvertering	17024	BJ	Projekt	1	JA	28-06-2018	02-12-2018				2.500.000,00 kr.		
Antenneanlæg - Vandforsyning	16007	BJ	Projekt	1	NEJ	28-06-2018	01-08-2018	01-11-2018			-		
Tribune - Vejen Idrætscenter	18018	BJ	Projekt	1	JA	28-06-2018	01-08-2018	01-11-2018			60.000,00 kr.		
Procesbeskrivelse - nye kunder og udvidelser		BJ	Projekt	1		28-06-2018							19-09-2018
Rammeaftaler med Grave- og rørleverandører		BJ	Projekt	1		28-06-2018	01-01-2019				-		01-10-2018
Hovedledning Gørtlervej-Kirsebærvej	17013	BJ	Projekt	1	JA	28-06-2018							
Alfa Tower	17019	BJ	Projekt	1	JA	28-06-2018							
Haraldsvej etape 2	18013	BJ	Projekt	1	JA	28-06-2018							
Sag - Lars Jønsson - Manglende halmleverancer 2018/2019	18027	RSN	Drift	1	NEJ	01-08-2018							01-08-2018
Indkøbsfælleskab - Flis		RSN	Drift	1	NEJ	01-08-2018							01-08-2018
Blue Idea - konverting til ny leverandør	18031	LS	Administration	1	JA	01-09-2018	01-11-2018	01-11-2018	01-03-2019				
Projektlederkursus - Henriette Alsing	18051	HA	Administration	1	JA	12-09-2018	21-11-2018		21-11-2018		10.500		12-09-2018
Kodeks for godt bestyrelsesarbejde		RSN	Administration	1	NEJ	15-09-2018							15-09-2018
Forsikringspolitik og -årsrapport	-	HA	Administration	1	JA	01-10-2018	31-01-2019		05-03-2019		0		01-10-2018
Budget 2019		HA	Administration	1	JA	25-10-2018	09-12-2018		31-12-2018				25-10-2018
Strukturering hjemmeside og E Forsyning		LS	Administration	1		26-10-2018							26-10-2018
Halmkontrakter 2018/2019		EJ	Drift	1	NEJ						0	0	
Nye snegle Halmværk	18022	EJ	Drift	1			01-10-2018	17-10-2018	01-11-2018		1.141.000		
Service af halmkedel 2018	18010	EJ	Drift	1			01-10-2018	04-10-2018	01-11-2018				
Service fliskedel 1	18011	EJ	Drift	1			14-09-2018	10-09-2018	01-10-2018				
Udskiftning af store målere	16007	EJ	Drift	1			01-12-2018		15-12-2018				
Hovedhaner og ombygning og udskiftning af målere	16007	EJ	Drift	1			01-12-2018		15-12-2018				
Udskiftning af kedelrør halmkedel		Ej	Drift	1			01-10-2018	04-10-2018	01-11-2018				01-09-2018
Lønforhandling 2018		RSN	Administration	2	NEJ	07-05-2018					0		
Askov - økonomiske betragtninger		BJ	Projekt	2		28-06-2018							
Dalgårdsvej (nye kunder) - økonomiske betragtninger		BJ	Projekt	2		28-06-2018							
Nordic Waterprofing	18030	BJ	Projekt	2	JA	28-06-2018							
Standard kontoplan (regulering)		HA	Administration	2	JA	01-07-2018	01-05-2019		01-04-2020				06-11-2018
Regnskab 2. halvår 2018		HA	Administration	2	JA	25-10-2018	05-03-2019		01-05-2019				25-10-2018
Viking Link		BJ	Projekt	2		06-11-2018							
Kongevænget - Delområde 8 og 9		BJ	Projekt	2		06-11-2018							
Fliskontrakter 2019/2020		EJ	Drift	2	NEJ	09-11-2018							09-11-2018
Halmkontrakter 2019/2020		EJ	Drift	2	NEJ	09-11-2018							09-11-2018
Benchmarking/regulering - Opgørelse af indgangsværdier POLKA			Administration	2	JA	09-11-2018							09-11-2018
Varmeplan - VV's bidrag ved opdatering af VK's varmeplan		RSN	Projekt	2		09-11-2018							09-11-2018
Værktøj biler		Ej	Drift	2									
Kundetilfredshedsundersøgelser		RSN	Administration	3	NEJ	10-06-2018							
SRO - Vedligeholdssystem		BJ	Drift	3		28-06-2018		01-11-2018					
Stikledninger - Rosengade		BJ	Projekt	3		28-06-2018							06-11-2018
Investerings- og renoveringsplan for ledningsnettet		BJ	Projekt	3		28-06-2018							
Projektmodel	17014	BJ	Projekt	3		28-06-2018							

Alternavit brændsel	18028	BJ	Projekt	3	JA	28-06-2018							
Ny administrationsbygning		BJ	Projekt	3		28-06-2018							09-11-2018
Likivditetbudget		HA	Administration	3	NEJ	01-09-2018					0		01-09-2018
Afkølingstarif - returtemperatur				3		09-11-208							09-11-2018
Skudrens halmkedel	18024	Ej	Drift	3									14-07-2018
Konvertering til Forsyning GIS / vedligeholde LER		EJ	Drift	3									
Opbygge struktur, processer og procedure i driften		EJ	Drift	3									
Restrukturer kedelservice og udbud		EJ	Drift	3									
Risikovurdering for driftsstop på produktionsenheder		EJ	Drift	3									
Ovn Kamera		EJ	Drift	3									
Projekt - Alarmtråd		BJ	Projekt	4		28-06-2018							
Røggas tilbageføring halmkedel		EJ	Drift	4		29-06-2018							
Røggas tilbageføring fliskedel 1		EJ	Drift	4		29-06-2018							
Røggas tilbageføring fliskedel 2		EJ	Drift	4		29-06-2018							
Adressevask		LS	Administration	4		01-08-2018							
Inddeling af ejendomme i FOF		LS	Administration	4		26-10-2018							
Månedlig gennemgang af aflæsninger		LS	Administration	4		26-10-2018							
Opdatering af BBR boligareal		LS	Administration	4		26-10-2018							
Opdatering af BBR erhvervsareal		LS	Administration	4		26-10-2018							
Opdatering af restanceproceduren		LS	Administration	4		26-10-2018							
Opfølgning af softwareprodukter		LS	Administration	4		26-10-2018							
Procedurebeskrivelser - Kundeadministration		LS	Administration	4		26-10-2018							
Registrering af kundefølgelser og struktur her til		LS	Administration	4		26-10-2018							
Gennemgang af bilag		LS	Administration	4		26-10-2018							
Koncept for askebehandling		EJ	Drift	4									
Brovægt og flisprøvesystem - Gørtlervej		EJ	Drift	4									
Personalehåndbog			Administration	4									
Ny takstmodel		RSN	Administration	4									
Tablet til driften			Administration	4	NEJ								
Udbud revisorydelser		RSN	Administration	4	NEJ								
Analyse af fokuskunders varmebehov			Projekt	4									
Udvikle relevante kundetilbud			Projekt	4									
Dimensioneringsforudsætninger for VV			Projekt	4									
Beplantning på halmværket (kommunalt krav)			Projekt	4									
Opdatering af aftalegrundlag med kunderne (alm. Og tekniskebestemmelser m.m.)			Projekt	4									
Tavle-/kortoversigt med centrale elementer				4									
Opdatering af prisblad				4									
Halmværk - Filter for røggas når der bypass røggas uden om filter		TM		4									
Opbygge reservedelslager				4									
Nye porte + Gavlbeklædning flis aflæsning				4									
CH system - Afvisning ved genmåling max 3 gange				4									
Sikkerhedsventil - Halmværk i regler				4									
Kontrakt energispareordning 2018	-	HA	Administration	5	NEJ	01-03-2018		12-10-2018		12-10-2018	0	0	12-10-2018
Budget 2. halvår 2018	-	HA	Administration	5	JA	01-03-2018		18-06-2018		18-06-2018	0	0	18-06-2018
Udskiftning af askeregler og montering af tærringsklodser	18026	EJ	Drift	5		27-06-2018		04-10-2018	01-11-2018	01-11-2018	70.100	102.585	11-10-2018
Bække - Fjernvarme til Vejen Boligforening		BJ	Projekt	5		28-06-2018				06-11-2018			06-11-2018
Årsregnskab 2017/2018		HA	Administration	5	JA	01-08-2018	18-09-2018	18-09-2018	30-10-2018	30-10-2018			01-08-2018
Belysning af spor halmværket		RSN	Administration	5									09-11-2018
Ovenlys vindue halmværk til kedelrørskift	18023	Ej	Drift	5			01-07-2018	27-08-2018	01-08-2018	04-10-2018	71.622	65.000	04-10-2018
Fliskontrakter 2018/2019	-	EJ	Drift	5	NEJ					01.07.2018	0	0	01-07-2018
Service fliskedel 2	18012	EJ	Drift	5						01-06-2018			01-06-2018