

PROJEKTEVALUERING

Projekt navn	Målerudskiftning
Projekt nummer	16007
Projektleder	Brian Jørgensen & Erik Jensen
Udarbejdet af	Brian Jørgensen
Dato:	20. september 2019
Revideret af	Click here to enter text
Revisionsdato	Click here to enter a date
Orientering sendt til:	Click here to enter text

1 PROJEKTET SOM HELHED

Projektet omfatter levering og montering af målere inkl. lækdel til erstatning for potentielt defekte målere, lækdel til eksisterende Sharky 775 og udskiftning af eksisterende Kamstrup målere. Herudover skulle eksisterende radionetværk opdateres og udbygges.

Diehl Danmark blev valgt som leverandør af målerpark og radionetværk, hvor Intego stod for udskiftningen af målerparken. Vejen Varmeværk her i samarbejde med Diehl fundet egnede lokationer til radionetværket.

Udskiftningen omhandler ca. 4500 målere.

Udskiftningen af målerparker betragtes som afsluttet og afleveret. Oprydning i målerparker foregår stadig i samarbejde med Diehl.

2 TID

Projektet er ikke gennemført på den oprindelige tidsplan for projektet.

Dette skyldes bl.a. mandskabsmangel fra Integos side i starten af projektet.

Arbejdet omhandlende positioner for antennesites har været langvarigt og en hård nød at knække – Dette skyldes bl.a. masteloven i Vejen kommune, hvor Vejen Kommune kom med nogle urealistiske forslag til positioner. Det lykkedes Vejen Varmeværk at komme godt i mål med pacering af sites, ved et særdeles godt samarbejde med Vejen Boligforening.

3 KVALITET

Er projektet leveret i aftalt og forventet kvalitet. Har der været projektafvigelser i form af tidsforskydninger, økonomi eller andet? Har der været nogle fejl og mangler, som har påvirket kvaliteten.

4 PROJEKTØKONOMI OG RESSOURCEFORBRUG

Samarbejdet med Vejen Boligforening har minimeret lejeomkostningerne til kun at omhandle det forbrugte strøm på sitet – Lejeudgiften er derfor sat til ca. 300 kr. pr. site, hvor vi kunne benytte Vejen Boligforenings bygninger.

Den dyreste lejekontrakt er på 7.500 kr. som er Ahorparken, som har stor betydning for Vejen Varmeværks dataopsamling – Denne site alene opsamler ca. 2000-2500 målere.

Der er brugt relativt mange resourcer fra Vejen Varmeværk på antennenetværk, kvalitetsikring og oprydning i målerparken. Dette arbejde fortsætte når kunder med dårlig afkøling og defekte installationer skal kontaktes.

Projektet har været opdelt således Erik Jensen har stået for udskiftning af målerparker inkl. kvalitetssikring og Brian Jørgensen har stået for antennenetværket.

5 SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION

Kommunikation til kunderne fra Integos side har fungeret.

Internt imellem Intego, Diehl og Vejen Varmeværk har det været et tungt projekt, hvor kvalitetssikring har fyldt en stor del – og til tider alt for meget.

Igennem hele projektet har Intego ikke forstået vigtigheden af kvalitetsikringen og Vejen Varmeværk overtog sidst i projektet selv udførelsen af kvalitetskontrollen.

6 KONKLUSION AF ERFARINGER OG INPUT TIL KORRIGERENDE HANDLINGER

- Efter ibrugtagningen af Izar Plus portalen for dataopsamlingen begynder datanetværket virkelig at give værdi i hverdagen, hvor personalet har mulighed for at servicere/oplyse kunder omkring dårlig afkøling og lækage i installationerne. Dog skulle dette arbejde have været igangsat på det tidspunkt, hvor data var tilgængelig, da der nu er oparbejdet en stor arbejdsopgave til personalet.
- Vejen Varmeværk skal ikke udbyde kvalitetssikringen, men selv stå for denne.
-